



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการงานนโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าผา.....

ที่.....๕๔๕๐๑/๕๒๕.....วันที่.....๒๔.....เมษายน.....๒๕๖๙.....

เรื่อง รายงานแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา

ตามที่เทศบาลตำบลท่าผาได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๙ รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา ที่จะดำเนินการทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลท่าผา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ บัดนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้สิ้นสุดไตรมาส ๒ (รอบ ๖ เดือน) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑	การส่งเสริมสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความอยู่ดีมีสุข	๑๓	๑๙,๐๐๒,๐๐๐	๕	๘,๕๐๓,๐๕๖
๒	การส่งเสริมความมั่นคงทางวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖	๓๓๒,๐๐๐	-	-
๓	การเสริมสร้างพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน	๘	๘๐๘,๐๐๐	๓	๕๒๘,๖๘๐
๔	การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง	๒	๑๒๐,๐๐๐	-	-
๕	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๒๐,๐๐๐	-	-
๖	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๙	๘,๒๕๒,๙๐๐	๖	๑,๑๙๐,๗๙๔
๗	ครุภัณฑ์	๑๖	๖๕๕,๗๐๐	๑๕	๔๙๒,๑๙๐
	รวม	๗๕	๒๙,๑๘๐,๖๐๐	๒๙	๑๐,๖๑๔,๗๑๐


๑.จำนวนโครงการในแผนดำเนินงาน จำนวน ๗๕ โครงการ เทศบาลได้ดำเนินการเบิกจ่ายหรือ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๖

๒.จำนวนงบประมาณในแผนดำเนินงาน จำนวน ๒๙,๑๘๐,๖๐๐ บาท เทศบาลได้ดำเนินการ เบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๐,๖๑๔,๗๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๗

ปัญหา/อุปสรรค คือในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม) มีการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๖ โครงการ จากที่ปรากฏในแผนดำเนินงาน จำนวน ๒๙ โครงการ ซึ่งใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ และใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสม เนื่องจากบุคลากรของ กองช่าง ตำแหน่งนายช่างโยธา มีจำนวน ๑ คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานซึ่งมีภาระงานจำนวนมาก

ข้อเสนอแนะ คือ สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของเทศบาล เพื่อเทศบาลจะดำเนินการตาม เป้าหมายที่วางไว้ตามแผนการดำเนินงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป



(นางเบ็ญจวรรณ บุตรีโส)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ขอรับทราบ



(นายปรีชา คำชุม)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

กท

อ. อรรณพ

(นางสาวอรินทร์ยา ถาวรธนา)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าผา

ทง.น



(นายอร่าม แปงสนิท)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา

รายงานแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลท่าผา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

บัญชีสรุปแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอกะชัง จังหวัดลำปาง

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน ๒๕๖๙		ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค ๖๘ -๓๑ มี.ค ๖๙)		ร้อยละของการดำเนินงาน	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ
๑	การส่งเสริมสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความอยู่ดีมีสุข	๑๓	๑๙,๐๐๒,๐๐๐	๕	๘,๕๐๓,๐๔๖	๓๘.๔๖	๔๔.๗๔
๒	การส่งเสริมความมั่นคงทางวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖	๓๓๒,๐๐๐	-	-	-	-
๓	การเสริมสร้างพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน	๘	๘๐๘,๐๐๐	๓	๔๒๘,๖๘๐	๓๗.๕๐	๕๓.๐๕
๔	การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง	๒	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-
๕	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-
๖	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๙	๘,๒๔๒,๙๐๐	๖	๑,๑๙๐,๗๙๔	๒๐.๖๘	๑๔.๔๔
๗	ครุภัณฑ์	๑๖	๖๕๕,๗๐๐	๑๕	๔๙๒,๑๙๐	๙๓.๗๕	๗๕.๐๖
	สรุปภาพรวม	๗๕	๒๙,๑๘๐,๖๐๐	๒๙	๑๐,๖๑๔,๗๑๐	๓๘.๖๖	๓๖.๓๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความอยู่ดีมีสุข
กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘											สถานะการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ยกเลิก /ไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ- ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๓ คน	๗๘,๐๐๐	สำนักปลัด	←														✓			๓๙,๐๐๐	
๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๕๗๔ คน	๑๓,๕๖๘,๔๐๐	สำนักปลัด	←														✓			๖,๒๘๑,๘๐๐	
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ๔๓๔ คน	๔,๙๐๕,๖๐๐	สำนักปลัด	←														✓			๒,๐๙๓,๒๐๐	

กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘		พ.ศ.๒๕๖๙						สถานะการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	สงเคราะห์ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล (ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต) จำนวน ๘ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	←-----→														✓	-	

กลยุทธ์ ให้บริการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘		พ.ศ.๒๕๖๙						สถานะการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	อบรม/รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ตัวแทน อสม. หมู่บ้านละ ๕ คน รวม ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานสาธารณสุข	←-----→														✓	-	
๒	โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม	อบรมให้ความรู้ในการต้านภัยมะเร็งเต้านม ตัวแทน อสม. หมู่บ้านละ ๕ คน รวม ๔๐ คน	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานสาธารณสุข	←-----→														✓	-	
๓	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด(To be no.๑)	จัดกิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด จำนวน ๒๗๐ คน	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานสาธารณสุข	←-----→														✓	-	
๔	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน จำนวน ๘ หมู่บ้านและ ๒ โรงเรียน	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานสาธารณสุข	←-----→														✓	-	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙					สถานะการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ						
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาสตรีและ ครอบครัว	จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาสตรี จำนวน ๔๐ คน	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด						←	→							✓				๓๐,๐๐๐		
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน ๖๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	←														✓				๕๙,๐๔๖	

กลยุทธ์ การรักษาความสงบเรียบร้อย/การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙					สถานะการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ							
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยให้แก่ประชาชน	อบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยให้แก่ประชาชน จำนวน ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด						←	→										✓		-		
๒	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา สาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับ สาธารณภัย จำนวน ๘ หมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	←																	✓		-	
๓	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่	ช่วยเหลือประชาชน(เยียวยา ฟื้นฟูหลังเกิดภัย) จำนวน ๘ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	←																	✓		-	

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความมั่นคงทางวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการส่งเสริมการกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘										พ.ศ.๒๕๖๙				สถานะการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ	
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการสร้างน้ำพระธาตุ วัดดอยน้อย	จัดประเพณีสร้างน้ำพระธาตุ วัดดอยน้อย หมู่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด											↔					✓		-			
๒	โครงการธรรมะสร้างสุข	จัดกิจกรรมธรรมะ เข้าวัด ฟังธรรมในเขตเทศบาล จำนวน ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด																		✓		-	
๓	โครงการจัดกิจกรรมใน วันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมธรรมะ ถวาย เทียน วัดในเขตเทศบาล จำนวน ๕๐ คน	๒๒,๐๐๐	สำนักปลัด																		✓		-	
๔	โครงการร้อยรวมคนสามวัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว	จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัว กลุ่มเป้าหมาย ๒๕๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด											↔							✓		-	
๕	โครงการจัดงานการแข่งขัน กีฬาและสันทนาการเข้าร่วม การแข่งขัน	จัดงานแข่งขันกีฬาและส่ นักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬา จำนวน ๘ หมู่บ้าน	๙๐,๐๐๐	สำนักปลัด																		✓		-	
๖	โครงการสภาวัฒนธรรม ตำบลท่าผา	จัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญา ประเพณี	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด																		✓		-	

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙					สถานะการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด เป้าหมาย ๘๐ คน	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด														←	→				✓			-	

กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนในเขตเทศบาล

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙					สถานะการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ											
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ดำเนินการ							
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เป้าหมาย ๓๕๐ คน	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานการศึกษา																			✓				๗๘,๙๐๐		
๒	โครงการสื่อสัมพันธ์สร้างสรรค์ IQ	จัดทำสื่อการเรียนการสอน เพิ่มทักษะเด็กศูนย์เด็กเล็ก จำนวน ๕๘ คน	๗,๐๐๐	สำนักปลัด งานการศึกษา																						✓		-	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายอาหาร กลางวันศูนย์เด็กเล็ก จำนวน ๕๘ คน	๖๑๑,๐๐๐	สำนักปลัด งานการศึกษา																					✓			๓๓๑,๕๐๐	
๔	โครงการสนับสนุนทุนการ ศึกษาแก่นักเรียนยากจน ด้อยโอกาส	สนับสนุนทุนการศึกษา นักเรียน นักศึกษา																								✓		-	

กลยุทธ์ ส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการพัฒนาบุคลากร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							สถานะการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุน	ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระ-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด		↔												✓				๑๘,๒๘๐	
๒	โครงการตามรอยพระราชดำริ	เกียรติตามพระราชดำริ																					
๒	โครงการจัดการเลือกตั้ง	จัดการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภา	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด				↔													✓		-
๓	โครงการพัฒนาบุคลากร	จัดอบรมบุคลากรของเทศบาล จำนวน ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด																	✓		-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙							สถานะการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนและส่งเสริม อาชีพให้แก่ประชาชนตำบล ท่าผา	ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาล เป้าหมาย ๕๐ คน	๔๐,๐๐๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด																		✓		-

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘		พ.ศ.๒๕๖๙							สถานะการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขอย ๑๔ บ้านศาลาเม็ง หมู่ ๙	กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๐๙ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. พร้อมบ่อพัก	๓๗๕,๐๐๐	กองช่าง	←	→														๓๓๙,๑๓๔	
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอย ๔ ถึงขอย ๗ บ้านศาลาหม้อ หมู่ ๗	กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. พร้อมบ่อพัก	๓๗๑,๐๐๐	กองช่าง	←	→														๓๔๙,๖๗๑	
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอย ๔ บ้านใหม่ หมู่ ๒	กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๙๙ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. พร้อมบ่อพัก	๓๔๖,๐๐๐	กองช่าง						←	→							✓		-	พื้นที่มีแนวท่อ เมนของการ ประปาฯ
๑๑	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วย แอสฟัลท์ขอย ๑๔ หมู่ ๓ บ้านสบปุง	กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๗๔ ม. หน้า ๐.๐๔ ม.	๓๑๘,๐๐๐	กองช่าง						←	→							✓		-	
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยหินคลุก สายหนึ่งเก่าถึงพื้งใหม่เทียบแม่น้ำวัง บ้านศาลเม็ง หมู่ ๙ แผนงานการศึกษา	กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๖๐ ม. หน้า ๐.๑๐-๐.๑๕ ม.	๖๑๒,๐๐๐	กองช่าง														✓		-	
๑๓	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รั้วไม้ระแนงพร้อมประตูเหล็กเลื่อน	สูง ๑ ม. ยาว ๔๕ ม.	๑๒๒,๗๐๐	ศูนย์เด็กเล็ก														✓		-	
๑๔	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนผู้ปกครองพักคอย	ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑.๑๑ ตร.ม.	๕๓,๕๐๐	ศูนย์เด็กเล็ก														✓		-	
๑๕	โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	กว้าง ๒.๙๐ ม. ยาว ๘.๑๕ ม. หน้า ๐.๐๔ เมตร	๕๔,๖๐๐	ศูนย์เด็กเล็ก														✓		-	

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙					สถานะการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๒๔	โครงการปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ	กว้าง ๑๐ ม. ยาว ๖.๒๙ ม.	๕๒,๕๐๐	กองช่าง									←→					✓		-	
๒๕	โครงการปรับปรุงห้องทำงาน ภายในสำนักงานเทศบาล	๑.ห้องกองช่าง กว้าง ๖.๑๐ ม. ยาว ๑๒ ม. ๒.ห้องสำนักปลัด รื้อถอนผนัง รื้อถอนประตู	๒๐๖,๐๐๐	กองช่าง										←→				✓		-	
๒๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการ เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย ๑ หมู่ ๒ บ้านใหม่	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๕๙ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๙ ม. หน้า ๐.๐๔ ม.	๓๐๕,๐๐๐	กองช่าง									←→		✓					-	
๒๗	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๒ หมู่ ๖ บ้านท่าช้าง	กว้าง ๒.๖๐-๓.๒๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. ยาว ๑๑๐ ม.	๑๒๕,๐๐๐	กองช่าง									←→		✓					-	
๒๘	โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม คสล. ลำนน้ำแม่ฮ้อง หมู่ ๕ บ้านนาเวียง	ขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ x ๐.๒๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร	๔๕๕,๔๐๐	กองช่าง									←→		✓					-	
๒๘	แผนงานการเกษตร	ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า	๗๐๐,๐๐๐	กองช่าง																-	
๒๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เลียบบ แม่น้ำวัง บ้านท่าช้าง หมู่ ๖	๙๑,๓๗๗ ตร.ม		กองช่าง										←→				✓		-	

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘		พ.ศ.๒๕๖๙						สถานะการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ
๑	พัดลมไอเย็นเคลื่อนที่	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลิตร จำนวน ๑๐ เครื่อง	๘๘,๘๐๐	สำนักปลัด			←	→											๘๘,๐๐๐	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์	สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	๔๘,๐๐๐	สำนักปลัด				←	→										๔๘,๐๐๐	
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	กองคลัง				←	→										๒๔,๐๐๐	
๔	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	แบบดีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	กองคลัง				←	→										๘,๐๐๐	
๕	เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ เบนซิน	ขนาด ๕.๕ แรงม้า ๑ ชุด	๑๓,๒๐๐	งานป้องกัน	←	→													๑๓,๒๐๐	
๖	ตู้เย็น	ขนาด ๗ คิวบิกฟุต ๑ เครื่อง	๘,๕๐๐	งานป้องกัน			←	→											๘,๕๙๐	
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์	สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	๖๔,๐๐๐	กองช่าง			←	→											๖๔,๐๐๐	

